

OBJETO	VALOR DA OBRA	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA	VALOR PAGO %	SITUAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARICONHA	974.124,76	TIAGO ALVES DA SILVA-LTDA 29.641.767/0001-81	01/04/2024	30/09/2024	0,00	em execução
COBERTURA E QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO CAMPINHOS	573.000,00	TIAGO ALVES DA SILVA-LTDA 29.641.767/0001-81	24/08/2022	24/08/2025	560.023,46	AGUARDANDO AIO
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO POLO BASE DE SAÚDE DO POVOADO OURICURI ZONA RURAL	663.000,00	H L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP / 190378950001-67	25/10/2019	30/03/2022	794.949,73	CONCLUÍDA
CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE CAMPINHOS	125.000,00	H L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP / 190378950001-67	01/07/2019	01/07/2021	124.950,00	OBRA CONCLUÍDA
QUADRA DO ALTO	378.526,18	W & L CONSTRUÇÕES LTDA	21/11/2018	05/07/2020	0,00	CONCLUIDA
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO DE POLO BASE DE SAÚDE DO POVOADO CAMPINHOS ZONA RURAL	408.000,00	SANTA TEREZA OBRAS E COMÉRCIO LTDA / 0754021600001-99	27/07/2017	20/02/2020	326.400,00	OBRA CONCLUÍDA
REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE JÚLIA FERREIRA	132.931,23	GERMAIN E RAMOS LTDA - ME	01/04/2016	11/12/2020	0,00	OBRA CONCLUÍDA
REQUALIFICA UBS - AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA SERRA DOS VITÓRIOS ZONA RURAL	99.300,00	GERMAIN E RAMOS LTDA / 059036000001-83	26/05/2014	27/11/2018	99.300,00	OBRA CONCLUÍDA
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PARICONHA	408.000,00	GERMAIN E RAMOS LTDA / 059036000001-83	06/03/2014	28/09/2016	408.000,00	OBRA CONCLUÍDA
CONSTRUÇÃO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE PARICONHA	180.000,00	CONSTRUTORA ALONSO SANTOS E JANIO SANTOS LTDA / 142375140001-70	06/03/2014	04/06/2018	180.000,00	OBRA CONCLUÍDA
REQUALIFICA UBS - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE CAMPINHOS- ZONA RURAL	127.035,00	ARQUIVO NÃO VISUALIZADO	13/06/2013	24/10/2014	127.035,00	OBRA CONCLUÍDA
REQUALIFICA UBS - AMPLIAÇÃO DA USF DA MARCAÇÃO	151.020,00	ARQUIVO NÃO VISUALIZADO	06/06/2013	14/04/2014	151.020,00	OBRA CONCLUÍDA
REQUALIFICA UBS - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE CARAIBEÍRAS - ZONA RURAL	88.530,00	ARQUIVO NÃO VISUALIZADO	29/05/2013	17/06/2014	88.530,00	OBRA CONCLUÍDA
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PAULO ANDRADE	200.000,00	SANSA CONSTRUÇÕES LTDA / 079586860001-77	26/07/2012	18/04/2016	200.000,00	OBRA CONCLUÍDA
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARICONHA	400.000,00	SANTA TEREZA OBRAS E COMÉRCIO LTDA	00/00/0000	30/06/2021	400.000,00	EM EXECUCAO